ΕΡΓΟ:	**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ**
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
ΘΕΣΗ:	**ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΙΛΚΙΣ**

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT

					1ος Μήνας						2ος Μήνας						3ος Μήνας						4ος Μήνας						5ος Μήνας					
α / α	**ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**	**ΕΝΑΡΞΗ**	**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**	**ΠΕΡΑΣ**	4/8/14	9/8/2014	14/8/2014	19/8/2014	24/8/2014	29/8/2014	3/9/2014	8/9/2014	13/9/2014	18/9/2014	23/9/2014	28/9/2014	3/10/2014	8/10/2014	13/10/2014	18/10/2014	23/10/2014	28/10/2014	2/11/2014	7/11/2014	12/11/2014	17/11/2014	22/11/2014	27/11/2014	2/12/2014	7/12/2014	12/12/2014	17/12/2014	22/12/2014	27/12/2014
1	Έναρξη έργου - Εγκατάσταση εργοταξίου, τοποθέτηση ικριωμάτων όπου απιτείται, παραγγελία υλικών	**4/8/2014**	10	14/8/2014	1	1																												
2	Εκσκαφές - χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή θεμελίωσης των νέων WC και βόθρων	14/8/2014	15	29/8/2014			2	2	2																									
3	Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις δομικών στοιχείων (κουφώματα κλπ)	29/8/2014	5	3/9/2014						3																								
4	Κατασκευή φέρων οργανισμού κτιρίου WC από οπλισμένο σκυρόδεμα, ερεγασίες οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή περίφραξης	3/9/2014	30	3/10/2014							4	4	4	4	4	4																		
5	Τοιχοδομές από πλινδοδομή - μπατικές - δρομικές, τοιχοπετάσματα	20/9/2014	10	30/9/2014											5	5																		
6	Κατασκευή νέας περίφραξης	15/92014	10	29/9/2014										6	6	6																		
7	Επιχρίσματα σε νέα WC	30/9/2014	10	10/10/2014													7	7																
8	Επιστρώσεις - επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια	5/10/2014	15	20/10/2014														8	8	8														
9	Εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα και Η/Μ εγκαταστάσεις σε νέα WC	########	19	31/10/2014															9	9	9	9												
10	Εργασίες μονώσεων και εξωτερικοί χρωματισμοί του κεντρικού συνοριακού σταθμού και των στεγάστρων από οπλισμένο σκυρόδεμα	########	20	20/11/2014																			10	10	10	10								
11	Εργασίες εξωραϊσμού του κεντρικού σταθμού εξωτερικά	1/11/2014	23	23/11/2014																			11	11	11	11	11							
12	Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φυλακίων	########	10	30/11/2014																							12	12						
13	Εργασίες εξωραϊσμού του κεντρικού σταθμού εσωτερικά και η επισκευή των υφιστάμενων WC	########	25	25/12/2014																									13	13	13	13	13	
14	Λοιπές εργασίες - Τελειώματα	########	10	**30/12/2014**																													14	14